

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA HACK"

FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI INIZIATIVE E RISORSE

VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO MILANESE

COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.97667080150

TEL 025231684 – FAX 0255600141

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it

<https://icsmhack.edu.it/>

Codice Univoco Ufficio: UF3XK7

VERBALE N. 4 DEL 24/02/2025

Consiglio d'Istituto

ANNO SCOLASTICO 2024/25

Oggi, 24 febbraio 2025, alle ore 18:00, in presenza presso il locale biblioteca della Scuola Secondaria di I grado G. Galilei, si è riunito il Consiglio d'Istituto, per discutere il seguente O.d.G.:

1. approvazione verbale precedente;
2. condivisione con Comune di San Donato Milanese delle opere di consolidamento statico/efficientamento energetico del plesso Salvo D'Acquisto con illustrazione del cronoprogramma dei lavori;
3. approvazione progetto Diario di Istituto;
4. varie ed eventuali.

Presiede e coordina la riunione la presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Tatiana Palazzo, funge da segretario verbalizzante il Dirigente Scolastico.

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori:

Cognome e Nome	funzione	presenza	assenza
Sartori Enrico	Dirigente Scolastico	presente	
Palazzo Tatiana	genitore	presente	
Cassetti Elisa	genitore	presente	
D'Ingianna Francesca	genitore	presente fino alle 19:10	
Favaro Elisabetta	genitore	presente	
Scognamiglio Barbara	genitore	presente dalle 18:45	
Ruggieri Tommaso	genitore		assente
Matarese Gianluigi	genitore	presente	
Vitolo Gaetano	genitore	presente dalle 18:20	

Parisi Veronica	docente	presente	
Tagliavini Paola	docente	presente	
Romeo Antonia	docente	presente	
Mancini Marilena	docente		assente
Zogna Cristina	docente	presente	
Buzzo Prudenza	docente	presente	
Bentivegna Alfonso	docente		assente
Cavalet Siro	docente		assente
Triscari Benimavò Maria Teresa	ATA	presente dalle 19:10	

La sig.ra Tatiana Palazzo, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta alle h. 18:10.

Dalla discussione degli argomenti di cui all'ordine del giorno è emerso quanto segue:

1. Approvazione verbale precedente

Si dà lettura del verbale del precedente Consiglio d'Istituto.

Il verbale, a seguito della richiesta dell'insegnante Tagliavini di modificare il punto n. 5 sull'assegnazione dei fondi comunali relativi al diritto allo studio con l'indicazione che gli stessi vengano assegnati ai plessi a rotazione, ai vari plessi, viene approvato all'unanimità.

2. Condivisione con il Comune di San Donato Milanese delle opere di consolidamento statico/efficientamento energetico del plesso Salvo D'Acquisto con illustrazione del cronoprogramma dei lavori

Sono presenti in rappresentanza del Comune di San Donato Milanese l'ing. Martini (Dirigente dell'area tecnica), la sig.ra Marzani (Assessore all'istruzione e all'educazione), il sig. Mistretta (Assessore ai lavori pubblici e alla mobilità), il Sindaco Francesco Squeri, la sig.ra Graziuso (Ufficio politiche giovanili, istruzione, coordinatrice dei progetti nelle scuole), il sig. Bianchini (Ufficio istruzione). Viene presentato il progetto di riqualificazione del plesso D'Acquisto. L'intervento, per il quale è stata stanziata la cifra di 1.750.000 euro, prevede la riqualificazione energetica dell'edificio e l'adeguamento antisismico. Infatti, la nuova normativa, successiva ai terremoti dell'Italia centrale, presenta una soglia di sicurezza più elevata, per cui soprattutto per gli edifici pubblici sensibili, come le scuole, è richiesto un adeguamento. L'efficientamento energetico riguarda il cappotto e gli infissi nuovi. Per l'adeguamento antisismico sono state fatte delle indagini strutturali che hanno definito la tipologia di intervento.

Nel dettaglio, si è reso necessario un ulteriore approfondimento delle indagini, che verrà eseguito da metà marzo su un blocco della scuola, per poter poi redigere il progetto esecutivo definitivo dell'intervento e dare inizio ai lavori. La scuola, che presenterà sui lati strutture in cemento armato, avrà una nuova colorazione più vivace (giallo, azzurro, rosa) per alleggerire e ingentilire l'edificio. L'efficientamento energetico darà luogo a un maggior comfort climatico con una temperatura interna più costante e proteggerà dagli sbalzi termici legati all'accensione e allo spegnimento del riscaldamento, con conseguente minore emissione di CO² e risparmio sui costi.

Il cantiere potrà rappresentare per i bambini anche un'occasione per assistere alle varie fasi dei lavori, integrando l'attività didattica con l'illustrazione dell'efficientamento energetico e delle

norme di sicurezza: si pensava, perciò, di allestire dei pannelli illustrativi nel cortile. L'intervento, come già detto, parte nella seconda metà di marzo. Si è concordato con il DS Sartori lo spostamento di 4 classi nel plesso Galilei per lavorare in sicurezza e liberare un blocco della scuola, così che le altre classi potranno avvicinarsi all'interno del plesso Salvo. Il DS Sartori chiarisce che è previsto uno slittamento dell'orario: in Galilei le lezioni delle classi inizieranno alle 8:20 e termineranno alle 16:20, mentre in Salvo l'orario sarà 8:30/16:30. Il trasferimento delle classi nel plesso Galilei verrà comunicato con una settimana di anticipo. I lavori, tuttavia, non inizieranno con il trasferimento delle 4 classi, ma è prevista ancora una fase di indagine che riguarda la demolizione di piccole porzioni di solaio e delle travi non all'interno delle classi, ma nei corridoi. Purtroppo, inevitabilmente i bambini subiranno disagi legati al rumore. Il Dirigente invita i rappresentanti comunali a cambiare la norma (relativa agli infissi) che impedisce il montaggio di infissi scorrevoli.

E' già stata individuata la ditta che realizzerà l'intervento, ma questo appalto integrato prevede anche che l'affidatario dei lavori sviluppi il progetto esecutivo: i lavori dovrebbero durare circa 8 mesi come da cronoprogramma. Alcuni genitori chiedono che i lavori che interessano la mensa si svolgano nei giorni di chiusura della scuola (vacanze pasquali, ponti e mesi di luglio e agosto).

Si prevede che a metà marzo le quattro classi saranno spostate, ma la data precisa si conoscerà solo una settimana prima dell'inizio dei lavori. Il DS Sartori ritiene che sia importante convocare i rappresentanti dell'interclasse quarta per un sopralluogo e mostrare gli spazi dedicati alle classi, le quali, una volta trasferite, avranno la possibilità di utilizzare i vari laboratori della Galilei: STEM, aula immersiva, laboratorio di musica, laboratorio di scienze. Il sig. Vitolo chiede se nei lavori stabiliti saranno compresi anche interventi agli ambienti immediatamente esterni alla scuola, dal momento che uno degli ingressi, soprattutto in caso di pioggia, è impossibile da praticare.

In seguito a ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei genitori, si assicura che via Croce Rossa verrà transennata negli orari stabiliti di ingresso e uscita dei bambini, che il prescuola e il postscuola resteranno in via Europa e che i bambini saranno accompagnati con un servizio pedibus.

Il DS Sartori chiarisce che la mensa è stata liberata e verrà presto imbiancata: i pasti verranno preparati nel plesso Salvo e porzionati in Galilei. Si useranno posate e stoviglie di plastica. Per la mensa è stato previsto un nuovo orario: non più alle 12:10, ma alle 12:45 affinché i docenti abbiano il tempo di fare i cambi. Per quanto riguarda il personale ATA, si rende chiaro che è necessario un presidio costante: infatti, i servizi per i bambini sono collocati proprio di fianco all'uscita e, per motivi di sicurezza, è necessario che ci siano almeno 2 persone. Il personale presente in Galilei non riesce a garantire questo servizio, per cui il comune finanzia i contratti con una cooperativa che fornirà il personale. In più, verrà spostato un collaboratore part-time dalla Salvo in Galilei per le pulizie. Per quanto riguarda l'uso della palestra, poiché 3 delle quattro classi hanno le due ore contigue, i bambini faranno educazione fisica nella palestra della Salvo. Se sarà necessario a settembre le quarte, diventate quinte, saranno trasferite in Salvo.

I lavori dovrebbero terminare in ottobre e, comunque, entro la fine del 2025.

3. Approvazione progetto Diario di Istituto;

Prima di approvare il progetto Diario di Istituto, la sig.ra Palazzo chiede se la scuola abbia recuperato i sospesi degli anni precedenti, proponendo anche di eliminare dal diario le pagine con i consensi, dal momento che passano inosservate. Il DS afferma che l'intenzione è quella di ripristinare in cartaceo il patto di corresponsabilità in cartaceo. Si auspica, per l'a.s. 2026/2027, una personalizzazione del diario attraverso lavori degli studenti prodotti nell'ambito di un apposito concorso.

Il consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA N. 17

6. Varie ed eventuali

Si informa il consiglio circa la variazione della gita delle quinte: il costo resta uguale (230 euro, che potrebbe variare di poco perché un solo alunno potrebbe non partecipare), ma cambia la destinazione (Verona, Ferrara e costa ravennate). Le date individuate sono il 28, il 29 e il 30 maggio, i partecipanti sono 35 con 4 accompagnatori, che potrebbero diventare 5 per la necessità almeno un insegnante di sostegno.

Il consiglio prende atto.

La Presidente sig.ra Palazzo, ritenuti esauriti gli argomenti, dichiara terminata la riunione.

Il verbale è chiuso alle ore h 20: 20.

La presidente

Sig.ra Tatiana Palazzo

il segretario verbalizzante

prof.ssa Prudenza Buzzo